

Reporte de la Ejecución y Ajuste y Reprogramación de la Ejecución

Document 3291 Estado registrado
 proyecto 19 4000 CONSERVACIÓN DEL CORREDOR BIOLÓGICO ENTRE REPÚBLICA DOMINICANA, CUBA Y HAITÍ- Inversión
 Periodo 2017 Trimestre 3

I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN																		
Productos Relevantes	Unidad de Medida	META	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
Áreas Reforestadas	Hectáreas	1,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	1,535	1,915			
II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN																		
Componentes	Fte. Gral..	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Obra de Conservación de Suelo.	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	Infraestructura terrestre y obras anexas	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	1,600,000	2,000,000
Total					2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	1,600,000	2,000,000

NOTA. Ejecución Enero-Octubre 2017; y Ajuste y Reprogramación Noviembre-Diciembre 2017

Fuente: MEPyD/ Sistema Nacional de Inversión Pública, 2017