ACEROS LA REPUBLICA SAS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE INVERSION PROYECTADO

ACEROS LA REPUBLICA SAS
ANALISIS DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION

ITEM DE INVERSION	DETALLE DEL ACTIVO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL USD	ESTADO	TIEMPO DE EJECUCION	Ejecucion al 22092023	VALOR(Incluye gastos de Importacion y demas)	gastos de adecuacion e instalacion	total inversion ejecutada
MAQUINARIA INDUSTRIAL	Maquinas de Perfilerias	9	13.455,00	121.095,00	En fabricacion	2 meses	X	155.265,00		155.265,00
	Maquina de Tuberia	1	620.000,00	620.000,00	En fabricacion	3 meses				-
	Maquina de Malla electrosoldada	2	250.000,00	500.000,00	En fabricacion	2 meses				-
	Maquina sliter	1	380.000,00	380.000,00	En fabricacion	2 meses				-
	Maquina trefilladora	1	300.000,00	300.000,00	En fabricacion	3 meses				-
	Maquina enderezadora	2	50.000,00	100.000,00	En fabricacion	4 meses				-
	Maquina formadora de lamina	1	67.500,00	67.500,00	En fabricacion	5 meses				-
	otras maquinas	3		79.355,28	En fabricacion	6 meses				-
	Maquina Automatica formadora de malla eslabonada	1	23.014,93	23.014,93			X	25.642,00		25.642,00
	Maquina Teja Galvanizada de alta velocidad 7ton*1200mm desbobinador automatico con carro alimentador	1	30.714,93	30.714,93			X	35.515,00		35.515,00
	Desbobinador Automatico	2	8.214,93	16.429,86			X	13.334,00		13.334,00
										-
	Maquina de Alambre de Puas Doble Linea	4	20.800,00	83.200,00	En fabricacion	2 meses	X	26.668,00		26.668,00
	fletes maquinaria	1	92.210,00	92.210,00	En fabricacion	2 meses				-
	Adecuaciones tecnicas, estructurales y electricas para instalacion de maquinarias			600.000,00	En proceso	2 meses				-
EQUIPOS	Puente Grua de 10 toneladas incluida instalacion	1	300.000,00	300.000,00	Orden de pedido	3 meses	1	153.930,00	13.042,00	166.972,00
	Puente Grua de 5 toneladas incluida instalacion	1	200.000,00	200.000,00	Orden de pedido	4 meses	1	132.268,00	13.042,00	145.310,00
	Puente Grua de 3 toneladas incluida instalacion	4	150.000,00	600.000,00	Orden de pedido	5 meses	2	249.697,00	26.084,00	275.781,00
	Montacargas de 10 toneladas	1	63.825,65	63.825,65	Comprada	6 meses		63.825,65		63.825,65
	Montacargas de 5 toneladas	1	48.500,00	48.500,00	Comprada	2 meses	X	48.500,00		48.500,00
FLOTA AUTOMOTOR	Camioneta Van Capacidad 12 personas	1	40.000,00	40.000,00	Comprada	2 meses	X	29.276,00		29.276,00
	Camiones para reparto	4	45.000,00	180.000,00	Orden de pedido	3 meses	2 camiones	48.545,00		48.545,00
MATERIA PRIMA	Productos de Aceros			3.108.880,00	En bodega	2 meses	Bobina-Alambron-Alambre Galv	2.195.003,00		2.195.003,00
				-						
	TOTAL INVERSION INICIAL			7.554.725,65	-	-		3.177.468,65	52.168,00	3.229.636,65

En cuanto a la infraestructura física, como se trata de una nave industrial ya construida, se realizaron mejoras y modificaciones, correspondiente a reparaciones locativas y montaje de planta por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS DOLARES AMERICANOS CON 00/100 (USD$354.056.00), más un monto de TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEICIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES AMERICANOS CON 65/100 (US$3,229,636.65) por concepto de compra, adecuación e instalación de máquinas, equipos y materia prima, para un monto total de presupuesto de inversión de TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEICIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES AMERICANOS CON 65/100 (US$3,583,692.65).

Hecho en la provincia Santo Domingo, municipio Boca Chica, a los TRECE (13) días del mes de DICIEMBRE del año DOS MIL VEINTITRES (2023).

Aceros la República, SAS
RNC
132749962
Santo Domingo, Rep.Dom.

Mayra Mercado Delgado
Representante Legal
Aceros la Republica SAS
RNC 1-32-74996-2

Ing. Humberto Ruiz
CODIA 15056